



1. ÜBERPRÜFUNG AUF SCHROTTELEMENTE

- Alle Elemente wurden vollständig auf irreparable Schäden geprüft und ggf. aussortiert.
- Aussortierte Elemente umfassen: Risse an den äußeren Schweißnähten, Rostlöcher im Rahmen, ausgerissene Streben, verformte Elemente usw.

2. SORTIERUNG DER ELEMENTE

- Die Elemente wurden optimal auf Kanthölzer platziert und gebunden, sodass ein Gabelstapler diese entladen kann.



3. AUSRICHTUNG DER ELEMENTE

- Alle Elemente sind mit der Schallfläche nach oben hin ausgerichtet.



4. SICHERE BELADUNG

- Die Schalungselemente sind sicher und stabil beladen.
- Die Elemente wurden mit Spanngurten und zusätzlichem Verpackungsband befestigt.